

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSSSEL KAPCSOLATOS  
INTÉZKEDÉSEK LISTÁJA 2012-2013.ÉVEKBEN

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
1	Bartók Béla utca egyirányú forgalmú út kerékpárosok számára történő kétirányúsítása.	Forgalmi rend módosítás elvégezve.			Tavalyi tételek.
2	Tokaji F. utca egyirányú forgalmú út kerékpárosok számára történő kétirányúsítása.	Forgalmi rend módosítás elvégezve.			
3	Huba utca egyirányú forgalmú út kerékpárosok számára történő kétirányúsítása.	Forgalmi rend módosítás elvégezve.			

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
4	Bulcsú utca egyirányú forgalmú út kerékpárosok számára történő kétirányúsítása.	Forgalmi rend módosítás elvégezve.			
5	Rákóczi F. utca egyirányú forgalmú út kerékpárosok számára történő kétirányúsítása.	Forgalmi rend módosítás elvégezve.			
6	Kazinczy F. utca (Hősök tere - Petőfi tér között.) autóbusz-kerékpáros sáv kialakítása.	Forgalmi rend módosítás elvégezve.			A forgalmi rend módosítása ugyan megtörtént, de mind a táblázás, mind a burkolati helyek felfestése egy év elteltével is, máig hiányos, hibás.
7	Szemere utca. (Uitz B. u. - Mindszentér között) autóbusz-kerékpár sáv kialakítása.	Forgalmi rend módosítás elvégezve.			Ez az ÉMOP része volt, és 2011-ben készült.

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
8	Görgey utca (Sportcsarnok - Szabadságharc u. között) kerékpáros nyom kialakítás. (EMOP szakaszon a kerékpáros közlekedés kedvezőbb kialakítása. )	A Szabadságharc utcáig a kerékpáros nyom festés elvégezve.			Ez is az EMOP-javaslatcsomagunk alapján történt.
9	Andor u. - Görögszőlő utca forgalmi rendjének átalakítása, kerékpáros közlekedés számára forgalomcsillapítás.	Forgalmi rend módosítás elvégezve.			
10	Andor u. - Görögszőlő utca kerékpáros közlekedés számára forgalomcsillapítás biztosítása érdekében 2 db. menetdinamikai küszöb kiépítése..	Menetdinamikai küszöb építése megtörtént.			
11	Menetdinamikai küszöb kikerülését akadályozó táblák telepítése.	4+4 db. piros-fehér sávozású jelzőtábla telepítése elvégezve.			Többször megrongálva, végleges megoldás még mindig nincs.

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
12	Görögszőlő utca 116. sz. ingatlan előtt útszélesítés. (Kétirányú kerékpáros közlekedés elősegítése az útszűkületben.)	Közút szélesítés építési munka elvégezve.			Nem VÜZ, hanem Benczés képviselő úr az egyéni alapjából fedezte. Ugyanakkor a forgalomtechnikai kialakítás máig nem lett rendezve, az előzetes egyeztetések ellenére.
13	Győri kapu - ÉTM összekötő út (Király pincénél) kereszteződésben az elsőbbségi viszonyt jelző tábla cseréje. Közlekedésbiztonsági tükrök kihelyezése, STOP útburkolati jel felfestése.	Tábla csere, burkolati jel, tükrök kihelyezése elvégzésre került.			
14	EMOP szakasz: Szerdahelyi u., Daru utcákban az elsőbbségi viszonyt jelző tábla cseréje.	A két kereszteződésben az elsőbbségadás kötelező tábla cseréje, állj elsőbbségadás kötelező tábla cserére elvégzésre került.			
15	Gömöri aluljáró sziget, veszélyes útkanyarulat tábla kihelyezés.	Sziget építés, tábla elhelyezés elvégezve.			A sebességkorlátozó tábla és a fényvisszaverő terelőnyilak elmaradtak (döntési táblázat 1.5. pontja)

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
16	Miskolctapolca kerékpárút útburkolati hibák javítása.	Kátyúzás, burkolatjavítás elvégezve.			
17	Széchenyi utcán mindkét irányban történő kerékpáros közlekedés biztosítása, Szemere, Szentpály u. kereszteződésben kerékpáros jelzőlámpa fej felszerelése.	2 db. jelzőlámpa fej felszerelés elvégezve,			Nem a kerékpáros közlekedés biztosítása volt a megkeresés tárgya, hiszen az valóban adott, hanem a korrekt forgalomtechnikai kialakítás. Ebben tavaly volt bejárás, de előrelépés máig sincs.
	<i>2013. évben ÉMOP Tiszai pu. - Diósgyőri vár közötti kerékpárúton történt beavatkozások:</i>				

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
1	Kőporos utca bérházak közötti összekötő szakasz pollerekkel történő lezárása.	Pollerek (korlát oszlopok) kiépítése megtörtént.			
2	Ilona utcáról jobbra az ÉTM irányába kanyarodó sávban kiegészítő tábla pótlása.	Kiegészítő tábla pótlása megtörtént.			
3	Penny Market áruház kihajtó kereszteződésben az előbbségi viszonyt jelző tábla cseréje.	Az elsőbbségadás kötelező tábla, állj elsőbbségadás kötelező tábla cseréje elvégezve.			
4	Győri kapu - ÉTM összekötő út (Király pincénél) kereszteződésben a közlekedésbiztonság (beláthatóság) növelése érdekében mobil sziget építés, közlekedési tükrök áthelyezése.	Sziget építés, tükrök áthelyezése elvégezve.			

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
5	Penny Market áruház kihajtó, Győri kapu - ÉTM összekötő út kereszteződésben egyedi a kerékpárosok elsőbbségét jelző tájékoztató tábla 2 db. kihelyezése.		Tábla kihelyezés, a VG-nél megrendelve. Kihelyezés várható ideje 2013. október 30.		
6	Kőporos utca (József u. - Thököly u. közötti szakasz.) 40 km/h helyett 30 km/h sebességhatárt jelző tábla kihelyezése.	Jelzőtábla csere elvégezve.			Nem látjuk a 30-as táblákat, ráadásul az egyik 40-es tábla is el van forgatva, így jelenleg egy szakaszon még 40-es korlátozás sincs.
7	Köztársaság úton (Lorántffy Zs. - Irinyi J. u.- Kandó K. utca által határolt terület "ZÓNA" 30 km sebességű övezet kialakítás.)	ZÓNA 30 km/h terület kialakítás elvégezve.			Köztársaság utcán maradt a 40 km/h
8	Nagy L. K. u. 30 km/h sebességhatár kialakítása.	Elvégezve.			

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
9	Király utca belső út kerékpáros nyom körforgalomban történő áthelyezése.	Burkolati jel festés elvégezve.			
10	Király u. belső út burkolati jel festés. 1 db. kerékpáros haladási irányt jelző nyíl festés.		Burkolati jel festés 2013. október 30-ig elvégzésre kerül.		
11	Kerékpárút mellett a Média Mark átjáró oszlop lábazatához fényvisszaverő tábla elhelyezése.		Tábla kihelyezés 2013. október 30-ig elvégzésre kerül.		
12	Arany J. utca – Vörösmarty utca átjáró előtt megállni tilos tábla elhelyezése.	Tábla kihelyezés elvégezve.			



ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
13	Zrinyi Gimnázium előtti szakaszon tervtől eltérő forgalmi rend kialakítása. Kerékpárosnyom burkolati jel festése.		Burkolati jel festés 2013. október 30-ig elvégzésre kerül.		
14	Erzsébet téri híd utáni szakaszon kerékpáros felület festésére burkolati jel festése.	Festés elvégzésre került.			Ezt nem értjük. A megkeresés a gyalogos és kerékpáros felület kp. osztóvonallal történő elválasztására vonatkozott, ez nem látható.
15	Városház téri parkba történő behajtó szakasznál korlát elhelyezése.		VG-nél a korlát kihelyezés megrendelésre került a kivitelezés nincs végrehajtva. Terv: október 30.		
16	ÉTM szakasz 4 helyszínen a kerékpárút kanyarulat jelzésére "veszélyes útkanyarulat" táblák kihelyezése.		Tábla kihelyezés 2013. október 30.-ig elvégzésre kerül.		és sebességkorlátozó tábla

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
17	Győri kapu - Thököly u. kereszteződésben a szegélykő csiszolása, szintkülönbség megszüntetése.	Munka elvégzésre került.			
18	Kőporos u. (Gyopár u.) kereszteződésben a burkolati jelek áthelyezése.		Burkolati jel festés 2013. október 30-ig elvégzésre kerül.		
19	Görögszőlő u. - Szarkahegy u. útvonal kerékpáros közlekedésének elősegítése érdekében, táblák burkolati jelek festése.		2013. október 25-ig A-B változat kidolgozásra kerül?	Javaslat jó, de ellentmond a város hosszútávú fejlesztésével. ÉTM meghosszabbítás nyomvonal. Így, a táblázás, egyéb munkálatok elvégzése indokolatlan, a használat így is biztosított.	VÜZ május 15-i határidővel vállalta, fenntartjuk, hogy az ÉTM út esetleges továbbépítése esetén, az addig terjedő időre is szükséges.
20	Számozott utcáknál szegélykő szint átalakítás.		Kivitelezés 2013. november 30-ig elvégzésre kerül.	Garanciában 2014-ben.	

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
21	DVTK Stadion csatlakozásnál egyedi tábla kihelyezése.		Kivitelezés 2013. október 30-ig elvégzésre kerül.		
22	Mindszent tér jelzőlámpás csomópontban kerékpár sáv burkolati jel meghosszabbítás.		Kivitelezés 2013. október 30-ig elvégzésre kerül.		
23	Sportcsarnok előtti jelzőlámpa előtt a kerékpáros kanyarodó út biztosítása érdekében pollerek kihelyezése.		VG-nél a korlát kihelyezés megrendelésre került a kivitelezés október 30.		
24	Görgey utca kerékpáros nyomok megerősítése.		Burkolati jelek felújító festésénél tervezett. Határidő: október 30.	Garanciában	

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
25	Andrássy utca északi oldalon a boltok előtt pollerek kihelyezése.		Pollerek kihelyezése október 30.		
26	Tátra utca ürszelvény biztosítása.		Pollerek kihelyezése október 30.		
27	Csabi kapu - Szabadságharc u. csomópontban a kerékpáros átvezetés javítása.		Kivitelezés 2014. I. félév végére tervezett.		
28	Hálózati szintű javaslat. Andor u.- Görögszőlő u.- Szarkahegy u. legyen a fő irány. Szőlő útvonal elnevezéssel.			Javaslat jó, de ellentmond a város hosszútávú fejlesztésével. ÉTM meghosszabbítás nyomvonal. Így, a táblázás, egyéb munkálatok elvégzése indokolatlan, a használat így is biztosított.	Lásd 19. sor

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
29	Dózsa Gy. utca csomópontban a kerékpárosok közvetlen ÉTM útra történő kanyarodásának biztosítása.			ÉMOP keretén belül ez nem lett engedélyezve. (NORDA: Singlár Zsolt) szakmailag a KME javaslatával maximálisan egyetértek. Kivitelezéshez a NORDA engedélye is szükséges. Megvalósítás 2014. évre át	KME vállalja, hogy megkeresi a NORDA-t az ügyben
30	0+950, 8+00 szelvényekben gyalogos-átkelőhely létesítése.		Létesítés engedély köteles. Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségével egyeztetve. Az engedélyes terv készítés szerződéskötés folyamatban. Kivitelezés: 2013. október 30.		
	<b>2013. KME javaslatok:</b>				

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
1	Dr. Antal J. tér - Déryné utca átkötő szakasz kerékpáros közlekedés számára történő kétirányúsítása.	Kétirányúsítás elvégzésre került.			
2	Martinkertváros Forgács, Régész, Velence utcák kerékpáros közlekedés számára történő kétirányúsítása.		Forgalmi rend módosítás 2013. október 30-ig elvégzésre kerül.	Hatósági bejárás (rendőrség, MVK Zrt., VG. Megtörtént, hozzájárulás minden érdekelt megadta.	
3	Csabai kapu Venyige u., Szigeti M.u. egyirányúsításának átalakítása.		Forgalmi rend módosítás 2013. október 30-ig elvégzésre kerül.	Hatósági bejárás (rendőrség, MVK Zrt., VG. Megtörtént, hozzájárulás minden érdekelt megadta.	KME jelzi, hogy az egyirányú utcák kp. kétirányúsításáról is szó volt
4	Semmelweis u., Farkas J. u. kerékpáros közlekedés számára történő kétirányúsítása.		Forgalmi rend módosítás 2013. október 30-ig elvégzésre kerül.		Petneházy is!

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
5	Mátyás K. kerékpáros közlekedés számára történő kétirányúsítása.	Kétirányúsítás VG-nél megrendelve, folyamatban van.			
6	Szinva terasz - Művészetek háza közötti kerékpáros kapcsolat átalakítása.	Kivitelezés megtörtént.		KME által kért övezeti kialakítás nem kivitelezhető.	Ebben nincs egyetértés.
7	Arany J. utca - Szemeer u. kereszteződésben 3 db. várakozóhely megszüntetés, korlát kihelyezés.		Forgalmi rend módosítás 2013. október 30-ig elvégzésre kerül.		
8	Sétáló utca kerékpáros barát átalakítása.	Széchenyi utcában a kerékpáros közlekedés mindkét irányban biztosításra került.	PMH egyeztetet főépítész úrral, hogy KME a kerékpártámaszok terveit funkcionalitás szempontjából véleményezhesse	Széchenyi utcai kerékpártámaszok elhelyezését a jelenlegi fejlesztés nem tartalmazza.	A javaslat tárgya a korrekt forgalomtechnikai kialakítás megoldása volt. Ez nem történt meg.

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
9	Kossuth utca kerékpáros közlekedésbe történő bevonása, kétirányú közlekedés biztosítása.	A kétirányú közlekedés biztosítva lett., korlát eltávolítva.	A kerékpáros ki- és behajtás biztosítása pollerezéssel.	Patak utcai mélygarázs építése miatt, a Kossuth utcában kétirányú közlekedés került kialakításra.	
10	Madarász V. u. - Horváth L. u. kereszteződésben előretolt kerékpáros felállás kialakítása.		Forgalmi rend módosítás 2013. október 30-ig elvégzésre kerül.		
11	Sóltész N. K. utcában kerékpársáv kialakítása. (Hadirokkantak u. - Szilágyi D. utca között.)		Tervezési szerződés aláírás alatt. Kivitelezés 2014. I. félévben.		
12	Petőfi tér csomópontban előretolt kerékpáros felállás, kerékpársáv átvezetés, illetve a 26-os út irányában (Huba utca felé) történő továbbvezetés. Jelzőlámpás csomóponti program módosítása.		Tervezési szerződés aláírás alatt. Kivitelezés 2014. I. félévben.		



ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
13	Bajcsy Zs. utca kerékpársáv kialakítása.		Forgalmi rend módosítás 2013. október 30-ig elvégzésre kerül.		Terveket nem ismerjük.
14	Városház tér - Győri kapu (Thököly u. kereszteződésig.) kerékpáros közlekedés elősegítése, burkolati jelek festése.		Forgalmi rend módosítás 2013. október 30-ig elvégzésre kerül.		Terveket nem ismerjük.
15	Kisfaludy utca - Miskolci utca, illetve a két városrész között burkolt padka kiépítése a kerékpáros közlekedők számára.		Mivel a kerékpárút vonalvezetésével kapcsolatban problémák merültek fel, egyelőre költségbecslés készül, hogy a burkolt padka kialakítása, vagy a közműkiváltás a drágább.	Takács Gábor képviselő úr Martinkertváros, Szirma közötti kerékpáros kapcsolat kialakítását tervezeti. A tervek engedélyezése beadásra került. A KME javaslatát a Magyar Közút Nzrt. nem támogatta, a burkolt padka kialakításához nem járul hozzá.	A 2-1.203. 9.4. pontja szerint "A burkolt padka pályaszerkezetét az útkategóriára vonatkozó forgalmi adatok alapján kell méretezni, de lakott területen eggyel, lakott területen kívül kettővel alacsonyabb forgalmi kategóriához tartozó pályaszerkezetet kell alkalmazni." Álláspontunk szerint a jelentősen csökkenő dinamikus terhelés miatt ez megoldás lehet télen is, ha a óeltakarító gépek sebességét korlátozzák.

ssz.	Feladat megnevezése:	Elvégzett feladatok:	Elvégzendő feladatok és határidő:	Megjegyzés.	KME
16	Nyitott kerékpársáv Hámori-tó - Ómassa között.			Magyar Közút nem támogatja. Szakmailag nem tarja szükségesnek.	A megoldásra váró kérdések között nem a legfontosabb, elfogadjuk, ha most nem tárgyalunk róla.
17	Árpád utcai villamospálya szakaszon kerékpáros barát koncepció kialakítása.			A probléma nem került megtárgyalásra.	MVK nem értett vele egyet, egyelőre tolódik.
18	Jelzőlámpás csomópontok üzemidő módosítása.			MVK Zrt. a felülvizsgálatot 2012-ben elvégezte. Az üzemidő csökkentés folyamatban van. (MVK Zrt. feladat.)	A jelzőlámpás munkacsoportba korábban meghívást kaptunk, de jelenlegi tevékenységéről nincs információnk.
19	Mindszent téren kerékpáros elő zöld kialakítása.			Probléma nem került megtárgyalásra. Az MVK Zrt. javaslata a Mindszent téren a jelzőlámpás forgalomirányítás megszüntetése. Ennek megtárgyalása a jelzőlámpás munka csoport októberi ülésén.	KME a forgalmi rend átalakítását nem ellenzi, de jelzi, hogy a kerékpárok közlekedését a téren a forgalmi rend módosítása esetén kezelni kell (ezért véleményezési lehetőséget kér). Továbbá a módosítás érinti az ÉMOP-ot, a kialakított előretolt felállóhely miatt.